CG 16 CODE RT-742-D PKG ___ PROCESSES ( )RT-742-D (J) APPROVED BY BBK 11/5/81

NOV 4, 1982 L2J27
(DATE) (LOT NUMBER)

TYPED BY: JMH

EST. WT. 974 LBS. STANDARD HRS. 2.9 TIME 11 P.M.

16	RC-1-A	93	4	H2H17-2	748 #	38.35%	1950 USE HIS
16	RC-1-A	98	4	H2H17-2	98 #	38.35%	456 "
16	RC-1-A	98	4	H2H17-3	21 #	37.90%	55 "
16	RC-1-A	93	4	H2H17-3	123 #	37.90%	345

REQUEST NO. _____

PREPARATION NOTES: _____

(Reg. No. 11074)

EQUIPMENT		NAME: "MONASTRAL" RED B 1 PAGE	USE LBS	N-CODE	ACCT LBS
ALM#3 1	1	RUN 400# WATER INTO ALM #3 AND START AGITATOR			
	2	DUMP OR SHOVEL IN			
		DRUMS LOT %			
		2 H2H17-3 37.90	380	RC-1-A	190
		1-STUMP H2H17-2 38.35	120		XXXXX
	3	WASH IN DRUMS USING MINIMUM AMOUNT OF WATER			
	4	RUN IN 700# WATER IN 5-10 MIN. TO OBTAIN SMOOTH SLURRY			
	5	USING CALIBRATED MEASURING CUP, POUR IN 3 QUARTS	6	399-A	6
	6	STIR 30 MINUTES. RECORD: TIME START 12:Am TOTAL MINUTES 30			
	7	STOP AGITATOR			
	8	SEND TO PRESS			
	9	REPEAT STEPS 1 THRU 8 FOR 4 ADDITIONAL SET-UPS			
		SET UP #2 DRUMS LOT %			
		1+STUMP H2H17-2 38.35	522	RC-1-A	200 XXXXX
		RECORD: TIME START 1:45 Pm TOTAL MIN 30	6	399-A	6
		SET UP #3 DRUMS LOT %			
		1+ H2H17-2 38.35	522	RC-1-A	200 XXXXX
		RECORD: TIME START 8:30pm TOTAL MIN 30		399-A	6
		SET UP #4 DRUMS LOT %	6		
		1+ H2H17-2 38.35		RC-1-A	200 XXXXX
		RECORD: TIME START 11:15 A TOTAL MIN 30		399-A	6
		SET UP #5 DRUMS LOT %	6		
		1+ H2H17-2 38.35	522	RC-1-A	200 XXXXX
		RECORD: TIME START 12:15 TOTAL MIN 30		399-A	6
		TIME START TIME FINISHED OPERATOR	6		

NOV 10 1982

11/9/82