ITEM PERILONE FLAT WALL FINISH **DATE** Mar. 31, 1942

INTERIOR FLAT WALL PAINT WHITE No.120 First Quality

MATERIAL	%	Lbs.	Gals.	Delivered Cost	Loss %	Unit Cost	Total Cost
Pigment	60						
Titanox C		450	17.4	.2140		.0575 lb.	25.90
Asbestine		175	7.4	.0910		.0129 "	2.24
Vehicle	40						
Long Oil Mixing Varnish		210	28	.3444		.79 per gal.	22.10
Spec. Refined Linseed		23	3	.0369		.899 " "	2.70
A.A.E. Soya Bean Oil		36	4.5	.0554		1.00 " "	4.50
A.M. & P. Naptha		112	17.	.2091		.12 " "	2.04
Petroleum Thinner		13	2.	.0246		.08 " "	.16
Drier		2	1.	.0123		.65 " "	.65
Odying Agent		8	1.	.0123		.10 " "	.10
		1034					

N 4670

CALCULATED YIELD 81.3 gal. **TOTAL COST** $60.39

Processing Loss 2 %

Net Yield 98 % 79.5 gal.

60.39 / 79.5 : .76 gal.

A-None
B-1.67
C-2.36
D-1.85
E- ——

Material Cost Per gal.	.76
Processing Cost Per "	.20
Bulk Cost Per " - - - - $	.96
Package Cost Per gal.) **Filling Expense** " } in 1 gal.	.15
Factory Cost in Package - - - - $	1.11
Administrative - - - - $	

OPA 000404

REPRODUCED AT THE NATIONAL ARCHIVES

HELIN PRINTING CO., TAMPA